

ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি

<p>ঢাকা এনভায়রনমেন্টালী সাসটেইনেবল ওয়াটার সামাই প্রকল্পঃ</p> <p>এ প্রকল্পের আওতায় মেঘনা নদীর পশ্চিমতীরে বিনলনী পয়েন্ট হতে দৈনিক ৫০ কোটি লিটার পানি উত্তোলন পূর্বক পরিশোধন করে তা ঢাকা মহানগরীতে সরবরাহ করা হবে। উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা এভিবি, এএফডি ও ইআইবি এর আর্থিক ঋণ সহায়তায় এবং বাংলাদেশ সরকার ও ঢাকা ওয়াসার নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। যুল DPP অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ ছিল অষ্টাব্দ, ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত। ১৭/০৮/২০২৫ ইং তারিখে ECNEC সভায় অত্র প্রকল্পের ত্রয় সংশোধিত DPP অনুমোদিত হয়েছে। যেখানে সংশোধিত (ত্রয়) DPP অনুযায়ী মেয়াদ জুন ২০২৭ পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে এবং মোট প্রকল্প ব্যয় ১০৯৭৩.৫৪ কোটি টাকা।</p>	<p>ত্রয় সংশোধিত DPP অনুযায়ী প্রকল্পের সামগ্রিক অগ্রগতিঃ</p> <p>ক) ভৌত অগ্রগতিঃ ৯০.৪৬%। খ) আর্থিক অগ্রগতিঃ ৬৭.৮০%।</p> <p>অসভিত্তিক ভৌত অগ্রগতিঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> প্যাকেজ-১ (DBO-Intake, RWP, WTP) Design and Build (D&B) contract এর আওতায় দৈনিক ১০৫ কোটি লিটার পানি উত্তোলন ক্ষমতাসম্পন্ন Intake Pumping Station, ১৬০০ মিঃমিঃ ব্যাস বিনিষ্ট ২ x ২২ কিঃ মিঃ Raw Water Pipeline এবং ৫০ কোটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন পানি শোধনাগার (WTP) নির্মাণ করা হবে, উৎসে গে, সেকেন্ডারি পিল অপরিপোদিত থাকায় গত ১৫.০৬.২০২৫ ইং হতে প্যাকেজ-১ এর কাজ থিকাদার কর্তৃক সার্বভৌম/বঙ্গ অবস্থায় আছে। বর্ধিত উপাংশ সমূহের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপঃ সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৯৭.০১% (ইন্টেক নির্মাণঃ ৯৭.৯১%, Raw Water Pipeline (RWP) স্থাপনঃ ৭৮.২৪%, পানি শোধনাগার (WTP) নির্মাণঃ ৯৯.১৪%)। প্যাকেজ-২ (Treated Water Pipeline) গম্ববর্ণে নির্মাণধীন পানি শোধনাগার এর ডেলিভারি পয়েন্ট হতে ২ x ১৪ কিঃ মিঃ দীর্ঘ টুইন ট্রান্সমিশন (১৬০০ মিঃমিঃ ব্যাস বিনিষ্ট) পাইপ লাইনের মাধ্যমে শীতলক্যা ও বাঙ্গ নদীর তলদেশ দিয়ে অতিক্রম (মাইক্রো টানেলিং/বিভার ক্রসিং পদ্ধতিতে) করে মাদানী এভিনিউ হয়ে ঢাকার বারিধারা ডাটা রা থানা নতুন বাজার পয়েন্ট পর্যন্ত পাইপ লাইন স্থাপন কাজ চলমান আছে। শীতলক্যা ও বাঙ্গ নদীর পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ের (সাকিং ও রিসিভিং) শ্যাফট এবং পাইপ জ্যাকিং কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্যাকেজের ভৌত (সেকশন-A, B, C ও নদী ক্রসিং)হ মোট ১৪ কিঃ মিঃ) সার্বিক অগ্রগতিঃ ৯৮.৫৮%। প্যাকেজ-৩.১ (Primary Distribution Reinforcement Line) <ul style="list-style-type: none"> সার্বিক ভৌত অগ্রগতিঃ ৪৫.৮০%। সহঃ DI পাইপ ৯৬.৫৫%, DI ফিটিংস ৮৫%, HDPE পাইপ ৯৯.৯৯%। পাইপ লাইন সোল্ডস- ২৮.৫৬% (৬৯৭.২৮ মিঃ)। প্যাকেজ-৩.২ (Secondary Distribution Reinforcement Line) <ul style="list-style-type: none"> ক) ভৌত অগ্রগতিঃ ৫৫%। খ) আর্থিক অগ্রগতিঃ ৪০%। সহঃ DI পাইপ ১০০%, DI ফিটিংস ১০০%, HDPE পাইপ ৯০%। HDPE ফিটিংস-৯০%। পাইপ লেইং প্রোগ্রাম-৩৪% (১৮০০ মিঃ)। প্যাকেজ-৩.৩ (MODS Zone-6 এর আওতায় ১৬টি DMA তে ধায় ৪৯৭ কিঃমিঃ পাইপ লাইন নেটওয়ার্ক পরিবর্তন, বর্ধিতকরণ, স্থাপন) <ul style="list-style-type: none"> সার্বিক অগ্রগতিঃ ১০০%। প্যাকেজ-ADF Grant: (Strengthening Access of women and vulnerable groups in selected slums to improve water and sanitation services) <ul style="list-style-type: none"> সার্বিক কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ ১০০%। ২০২৩ সালে নিয়োগকৃত ৬ জন Individual Consultants এর ১ জনের হুক্তির মেয়াদ ও দায়িত্ব জামুয়ারী-২০২৪ নাগাদ সমাপ্ত হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৫ (পাঁচ) জনের মেয়াদ ও দায়িত্ব ৩১ মার্চ ২০২৬ নাগাদ সমাপ্ত হয়েছে। ২০২৩ সালে নিয়োগকৃত Social Awareness and Legal Empowerment জন্য ২(দুই) টি NGO কাজ করছে, যাদের মেয়াদ ও দায়িত্ব মার্চ-২০২৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। মোট ৭ (সাত) টি প্যাকেজের মধ্যে প্রথম পর্যায় ৪ (চার) টি লটারি মোট ৩৫.৭ টি Community Toilet & Bathing Block নির্মাণ কাজ জামুয়ারী ২০২৬ এ সমাপ্ত হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৩ (তিন) টি লটারি মোট ২১৬ টির নির্মাণ কাজ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। সর্বমোট ৫৭৩ টি WASH Block এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে (টেনেন্ট চেম্বার-১৪৪ টি, গোল্ডবাথ-৬০১ টি, মোট চেম্বার ১০৪৫ টি এবং বেনোভেশন কাজ ৫টি)। পরামর্শক নিয়োগ (MDSC) <ul style="list-style-type: none"> পূর্বের পরামর্শক Mott MacDonald এর সাথে MDSC কাজের হুক্তি ৩১ আগষ্ট ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের নতুন পরামর্শক হিসেবে Fichtner GmbH & Co.KG এর নিয়োগের প্রস্তাব ২১.০৪.২০২৬ ইং তারিখে CCGP কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমান স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রশাসনিক আদেশ জারীর প্রক্রিয়াধীন আছে। অভিনবুর হুক্তি স্বাক্ষর করা হবে।
---	--

বাস্তবায়ন

০৪.০৫.২৬

০৩.০৫.২০২৪

Mst. Marina Sultana
Sul. Assistant Engineer
Public Distribution
Dhaka WASA

Md. Wahidul Islam Murad
Superintending Engineer &
Project Director
PMU, DESWS, Dhaka WASA

গাজী হাবিবুল হাম্মার
নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপ-প্রকল্প পরিচালক
ফিউএসডব্লিউএসপি, ঢাকা ওয়াস।