

ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি

৩য় সংশোধিত DPP অনুযায়ী প্রকল্পের সাময়িক অগ্রগতি :

ক) ভৌত অগ্রগতি : ৯০.৫৫% । খ) আর্থিক অগ্রগতি : ৬৯.৮১% ।

অর্থনৈতিক ভৌত অগ্রগতি :

• প্যাকেজ-১ (DBO-Intake, RWP, WTP)

Design and Build (D&B) contract এর আওতাধীন দৈনিক ১০৫ কোটি লিটার পানি উত্তোলন ক্ষমতাসম্পন্ন Intake স্থাপনসহ ৫২.৫০ কোটি লিটার পানি সঞ্চালনের জন্য Intake Pumping Station, ১৬০০ মিঃ ব্যাস বিশিষ্ট ২ x ২২ মিঃ dia Raw Water Pipeline এবং ৫০ কোটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন পানি শোধনাগার (WTP) নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নধীন আছে। ষ্টিকার কর্তৃক বর্তমানে মোকাবেলাইজেশন কাজ চলমান আছে। বর্ণিত উপাংশ সমূহের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ :

• সার্বিক ভৌত অগ্রগতি : ৯৭.০৩% (ইনটেক নির্মাণ : ৯৭.৯১%, Raw Water Pipeline (RWP) স্থাপন : ৭৮-২৪%, পানি শোধনাগার (WTP) নির্মাণ : ৯৯.১৪%) ।

• প্যাকেজ-২ (Treated Water Pipeline)

গুরুপূর্ণ নির্মাণধীন পানি শোধনাগার এর তেলিতারী পর্যন্ত হতে ২ x ১৪ মিঃ দীর্ঘ ট্রান্সমিশন (১৬০০ মিঃ) পাইপ লাইনের মাধ্যমে শীতলজা ও বায়ু নদীর তলদেশ দিয়ে অতিক্রম (মাইক্রো টানেলিং) রিভার জবিং প্রক্রিয়ায় করে মাদারী এজিনটি হয়ে ঢাকার বারিধারা উত্তরা থানা নতুন বাজার পর্যন্ত পাইপ লাইন স্থাপন কাজ শেষ হয়েছে। শীতলজা ও বায়ু নদীর পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ের (লফিং ও রিসিডিং) শার্কট এবং পাইপ জারিক কাজ প্যাকেজের (সেকশন-A, B, C ও মনী কনসিগনমেন্ট মোট ১৪ কিঃ মিঃ) শেষ হয়েছে। অগ্রগতি : ১৬.৬৯ কিঃমিঃ শেষ হয়েছে।

• সার্বিক ভৌত অগ্রগতি : ৯৯% ।

• প্যাকেজ-৩.১ (Primary Distribution Reinforcement Line)

প্যাকেজ-৩.১ এর আওতাধীন সর্বমোট ৭টি সেকশনে বিভক্ত করে যথাক্রমে নতুন বাজার হতে রামপুরা ব্রিজ (সেকশন-ডি), নতুন বাজার হতে কাকদী-বনানী (সেকশন-ই), নতুন বাজার হতে ফুজিল বিপ্লবোড (সেকশন-এফ), ফুজিল বিপ্লবোড হতে ইসিবি চত্বর ডায়াজিরা (সেকশন-জি), ফুজিল বিপ্লবোড হতে আবদুল্লাহপুর ডায়াজিরা (সেকশন-এইচ), উত্তরা মার্কেট প্রজা হতে রূপায়ন সেন্টারের সম্মুখে খালপাড় পর্যন্ত (সেকশন-জি) এবং উত্তরা জমীন্দারি রোড (সেকশন-কে) এলাকায় ১৬০০ মিঃ হতে ৪৫০ মিঃ ব্যাসের (DI এবং HDPE) কমানেশী ২২.০০ কিঃমিঃ Distribution Reinforcement পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ।

• প্যাকেজের (সেকশন-D, E, F, G, H, J, K পাইপ লাইনের মোট দৈর্ঘ্য ২১.৩১৮ মিঃ অগ্রগতি : ৮৮০৬.৪৯৫ মিঃ) পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ।

• সার্বিক ভৌত অগ্রগতি : ৪৭.৫০% ।

• প্যাকেজ-৩.২ (Secondary Distribution Reinforcement Line)

প্যাকেজ-৩.২ এর আওতাধীন সেকশন-C1 ভীরা মল্লিক রোড, D1 বাজা সাতরুল রোড, D2 তলপান বাজা লিকে রোড, D3 তলপান বাজা লিকে রোড, E1 বনানী সৈনিক ড্রাব রোড, E1.1 সৈনিক ড্রাব রুফট রোড, E1.2 ইয়াহিয়াপুর কাঞ্চল নিরপুর ১৪ রোড, F1 কল্যাণপুর রোড, F2 বৃন্দা রোড, F2.1&F2.2 বৃন্দা আবাসিক এলাকা, G2 মাদিকটা ডায়নটেক সেগুনগাড়া রোড, G3 মাদিকটা বাজার রোড, G4 ইসিবি চত্বর হতে বায়ুবাট বাজার মনিকদী বাউনিয়া রোড, H2 হাজীকাম্প এয়ারপোর্ট আশপাশ রোড, H3 কনাইবাড়ী শরীফ লডিক রোড, H5 শাহজালাল এজিনটি শার্কবির মাজার রোড, J1 উত্তরা পশ্চিম থানা রোড, J1.1 রানাভোলা রোড এজিনটি, J1.2 রানাভোলা বামনার টেক রোড, J2 উত্তরা ৬/সি রোড, J3 উত্তরা খালপাড় ই নিয়াবাড়ী শোলাচত্বর, K1 কবি নজরুল উদীন রোড, K2 কবি জব্বার উদীন মাজার মাথা টু খিয়াংকা রানওয়ে সিটি এবং K2.1 & K2.2 উত্তরা ৩য় ফেইজ এলাকায় ৩৫৫ মিঃ হতে ৮০০ মিঃ ব্যাসে কমানেশী ৪০.৯০ কিঃমিঃ কিডার পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ। অগ্রগতি : ২১.৬১ কিঃমিঃ।

• সার্বিক ভৌত অগ্রগতি : ৫৭.৫০% ।

• প্যাকেজ-২.৭ (MODS Zone-6 এর আওতাধীন ১৬টি DMA তে প্রায় ৪৯৭ কিঃমিঃ পাইপ লাইন নেটওয়ার্ক পরিবর্তন, বর্ধিতকরণ, স্থাপন)

মডস জোন-৬ এলাকায় স্থাপিত ১৬ টি DMA (District Metered Area) -তে মোট ৪৯৭ কিঃমিঃ HDPE পাইপ লাইন স্থাপন, সার্ভিস কানেকশন প্রদান প্রভৃতি কাজ গত ৩০ জুন ২০২১ তারিখে সম্পন্ন ও কমিশনিং করে মডস জোন-৬ এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

• সার্বিক ভৌত অগ্রগতি : ১০০% ।

• প্যাকেজ-ADF Grant: (Strengthening Access of women and vulnerable groups in selected slums to improve water and sanitation services)

• ২০২৩ সালে নিয়োগকৃত ৬ জন Individual Consultants এর ১ জনের মৃত্যুর মেয়াদ ও দায়িত্ব জানুয়ারী-২০২৪ নাগাদ সমাপ্ত হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৫(পাঁচ) জনের মেয়াদ ও দায়িত্ব ৩১ মার্চ ২০২৬ নাগাদ সমাপ্ত হয়েছে।

• ২০২৩ সালে নিয়োগকৃত Social Awareness and Legal Empowerment জন্য ২(দুই) টি NGO কাজ করছে, যাদের মেয়াদ ও দায়িত্ব মার্চ-২০২৬ এ সমাপ্ত হয়েছে।

• মোট ৭ (সাত) টি প্যাকেজের মধ্যে প্রথম পর্যন্ত ৪ (চার) টি স্টের মোট ৩৫৭ টি Community Toilet & Bathing Block নির্মাণ কাজ জানুয়ারী ২০২৬ এ সমাপ্ত হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৩ (তিন) টি স্টের মোট ২১৬ টি নির্মাণ কাজ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। সর্বমোট ৫৭৩ টি WASH Block এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে (ট্রাফেট চেম্বার-৯৪৪ টি, গোছাখানা-৬০১ টি, মোট চেম্বার ১৫৪৫ টি এবং বেনোভেশন কাজ ৫টি)।

• সার্বিক ভৌত অগ্রগতি : ১০০% ।

• পরামর্শক নিয়োগ (MDS)

• প্রকল্পের নতুন পরামর্শক হিসেবে Fichtner GmbH & Co.KG এর সাথে গত ১০ই মে ২০২৬ তারিখে চুক্তি হয়েছে। বর্তমানে পরামর্শক টিম কর্তৃক সাইট সুপারভিশনে ও ভলুমেট্রি রিভিউ কাজ চলমান আছে।

Engr. Md. Tarikul Islam
Assistant Engineer
PMU, DESWS Project
Dhaka WASA

02.7.26

Mahrin Binte Islam
Executive Engineer
PMU, DESWS Project
Dhaka WASA

