| বাস্তবায়ন | ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি |
|---|---|
| ঢাকা এনভায়রনমেন্টালী সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্প ঃ<br>এ প্রকল্পের আওতায় মেঘনা নদীর পশ্চিমতীরে বিশনন্দী পয়েন্ট হতে দৈনিক ৫০ কোটি লিটার পানি উত্তোলন পূর্বক পরিশোধন করে তা ঢাকা মহানগরীতে সরবরাহ করা হবে। উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা এডিবি, এএফডি ও ইআইবি এর আর্থিক ঋণ সহায়তায় এবং বাংলাদেশ সরকার ও ঢাকা ওয়াসা'র নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। মূল DPP অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ ছিল অক্টোবর, ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত। ১৭/০৮/২০২৫ ইং তারিখে ECNEC সভায় অত্র প্রকল্পের ৩য় সংশোধিত DPP অনুমোদিত হয়েছে। যেখানে সংশোধিত (৩য়) DPP অনুযায়ী মেয়াদ জুন ২০২৭ পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে এবং মোট প্রকল্প ব্যয় ১০৯৭৩.৫৪ কোটি টাকা। | <u>৩য় সংশোধিত DPP অনুযায়ী প্রকল্পের সামগ্রিক অগ্রগতি ঃ</u><br>ক) ভৌত অগ্রগতি ঃ ৯০.৪৩%। খ) আর্থিক অগ্রগতি ঃ ৩৫.৭৬%।<br><u>অঙ্গভিত্তিক ভৌত অগ্রগতি ঃ</u><br>• <u>প্যাকেজ-১ (DBO-Intake, RWP, WTP)</u><br>Design and Build (D&B) contract এর আওতায় দৈনিক ১০৫ কোটি লিটার পানি উত্তোলন ক্ষমতাসম্পন্ন Intake স্থাপনাসহ ৫২.৫ কোটি লিটার পানি সঞ্চালনের জন্য Intake Pumping Station, ১৬০০ মিমিঃ ব্যাস বিশিষ্ট ২ x ২২ কিঃ মিঃ Raw Water Pipeline এবং ৫০ কোটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন পানি শোধনাগার (WTP) নির্মাণ করা হবে, উল্লেখ্য যে, বকেয়া বিল অপরিশোধিত থাকায় গত ১৫.০৬.২০২৫ ইং হতে প্যাকেজ-১ এর কাজ ঠিকাদার কর্তৃক সাময়িকভাবে/বন্ধ অবস্থায় আছে। বর্ণিত উপাংগ সমূহের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ ঃ<br>সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৯৭.০১% (ইনটেক নির্মাণ ঃ ৯৭.৯১%, Raw Water Pipeline (RWP) স্থাপন ঃ ৭৮.২৪%, পানি শোধনাগার (WTP) নির্মাণঃ ৯৯.১৪%)।<br>• <u>প্যাকেজ-২ (Treated Water Pipeline)</u><br>গন্ধর্বপুরে নির্মাণাধীন পানি শোধনাগার এর ক্লেরিফায়ারী পয়েন্ট হতে ২ x ১৪ কিঃ মিঃ দীর্ঘ টুইন ট্রান্সমিশন (১৬০০ মিমিঃ ব্যাস বিশিষ্ট) পাইপ লাইনের মাধ্যমে শীতলক্ষা ও বালু নদীর তলদেশ দিয়ে অতিক্রম (মাইক্রো টানেলিং বিভার ক্রসিং পদ্ধতিতে) করে মানাসী এভিনিউ হয়ে ঢাকার বারিধারা জটিয়া থানা সড়ক বাজার পয়েন্ট পর্যন্ত পাইপ লাইন স্থাপন কাজ চলমান আছে। শীতলক্ষা ও বালু নদীর পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ের (লঞ্চিং ও রিসিভিং) শাফট এবং পাইপ জ্যাকিং কাজ সমাপ্ত হয়েছে।<br>প্যাকেজের ভৌত (সেকশন-A, B, C ও নদী ক্রসিংসহ মোট ১৪ কিঃ মিঃ) সার্বিক অগ্রগতি ঃ ৯৮.৫৮%।<br>• <u>প্যাকেজ-৩.১ (Primary Distribution Reinforcement Line)</u><br>➢ সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ঃ ৩৮%।<br>➢ সংগ্রহঃ DI পাইপ ৯৫%, DI ফিটিংস ৮৫%, HDPE পাইপ ১৯.৯১%।<br>➢ DNCC, FDEE, DAEEP ও Cantonment Board সহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডার থেকে রাস্তা কাটার অনুমোদন পাওয়া গেছে। পাইপ লাইন প্রোগ্রেস- ৩৮৪২.৭৫ মিটার ঃ সেকশন-এক এর ব্রাঞ্চ লাইনে ৫৫ মিটার টুইন পাইপ স্থাপন করা হয়েছে, সেকশন-বি এর মূল পাইপ লাইনের ১৫৭.৮৮ মিটার, ১২০০ মিমিঃ এবং রামপুরা ব্রীজ হতে OD ৮০০ মিমিঃ ২৮০.১০ মিটার ও DN ১০০০ ও DN ৮০০ মিমিঃ যথাক্রমে ২৯২.৮৯ ও ২৯৮.৫৬ মিটার পাইপ স্থাপন করা হয়েছে এবং আনুষাঙ্গিক DMP(Traffic) এর অনুমতি সাপেক্ষে শুরু করা হবে। সেকশন এইচ এ ১৬০০ মিমিঃ ব্যাসের পাইপ লাইন ৮০৬.৬৬ মিটার স্থাপন করা হয়েছে এবং সেকশন-ই এ ৬৩০ মিমিঃ ব্যাসের HDPE পাইপ ১১৪৯.৬০ মিটার স্থাপন করা হয়েছে ও HDD পদ্ধতিতে OD ৫৮০ মিমিঃ ব্যাসের ৭৮৫.২২ মিটার পাইপ লেইং স্থাপন করা হয়েছে, সেকশন- কে এ ৫৮১.৯৪ মিটার (DN ৯০০ মিমিঃ) পাইপ স্থাপন করা হয়েছে, অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে।<br>• <u>প্যাকেজ-৩.২ (Secondary Distribution Reinforcement Line)</u><br>➢ ক) ভৌত অগ্রগতি ঃ ৫০%। খ) আর্থিক অগ্রগতি ঃ ৩৫%।<br>➢ সংগ্রহঃ DI পাইপ ১০০%, DI ফিটিংস ১০০%, HDPE পাইপ ৯০%। HDPE ফিটিংস-৯০%<br>➢ পাইপ লেইং প্রোগ্রেস-৩৪% (১৬০০০ মিঃ)<br>• <u>প্যাকেজ-২.৭ (MODS Zone-6 এর আওতায় ১৫টি DMA তে প্রায় ৪৯৭ কিমিঃ পাইপ লাইন নেটওয়ার্ক পরিবর্তন, বর্ধিতকরণ, স্থাপন)</u><br>➢ সার্বিক অগ্রগতি ঃ ১০০%।<br>• <u>প্যাকেজ-ADF Grant: (Streagthening Access of women and vulnerable groups in selected slums to imporve water and sanitation services)</u><br>➢ সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ঃ ১০০%।<br>➢ ২০২৩ সালে নিয়োগকৃত ৬ জন Individual Consultants এর ৫ জন দায়িত্ব পালন করছে, যাদের মেয়াদ ও দায়িত্ব ৩১ মার্চ ২০২৬ নাগাদ সমাপ্ত হবে। ১ জনের চুক্তির মেয়াদ ও দায়িত্ব জানুয়ারী-২০২৪ নাগাদ সমাপ্ত হয়েছে।<br>➢ ২০২৩ সালে নিয়োগকৃত Social Awareness and Legal Empowerment জন্য ২(দুই) টি NGO কাজ করছে, যাদের মেয়াদ ও দায়িত্ব মার্চ-২০২৬ নাগাদ সমাপ্ত হবে।<br>➢ মোট ৭ (সাত) টি প্যাকেজের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৪ (চার) টি লটের মোট ৩৫৭ টি Community Toilet & Bathing Block নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং অগ্রগতি ১০০% (জানুয়ারী, ২০২৬) এবং অবশিষ্ট ৩ (তিন) টি লটের মোট ২১৬ টির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং অগ্রগতি ১০০% (ফেব্রুয়ারী ২০২৬)।<br>• <u>পরামর্শক নিয়োগ (MDSC)</u><br>➢ পূর্বের পরামর্শক Mott MacDonald এর সাথে MDSC কাজের চুক্তি ৩১ আগষ্ট ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে।<br>➢ প্রকল্পের নতুন পরামর্শক হিসেবে Fichtner GmbH & Co.KG এর নিয়োগের প্রস্তাব মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং এতে ADB এর অনাপত্তি ও ঢাকা ওয়াসা'র কর্ম সম্পাদনে সহায়তা কমিটির সুপারিশ পাওয়া গেছে, এছাড়াও প্রস্তাবটি গত ১৫.১২.২০২৫ ইং তারিখে ACEA তে অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে প্রস্তাব স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রক্রিয়াধীন আছে। তব প্রস্তাব উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদন সাপেক্ষে পরামর্শক নিয়োগ করা যাবে। |

Md. Tariqul Islam
Assistant Engineer
PMU, DESWS Project
Dhaka WASA

Mahfuj Binte Islam
Executive Engineer
PMU, DESWS Project
Dhaka WASA

MD. ATAHAR ALI SHAMAN
Superintending Engineer &
Deputy Project Director
DESWSP, Dhaka WASA

মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
প্রকল্প পরিচালক
ঢাকা এনভায়রনমেন্টালী সাস্টেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্প, ঢাকা ওয়াসা।

04.03.26